

# Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening den 14 augusti 2014 på Storsätra Fjällhotell.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Mats Sjöstrand, Arne Näsval, Per Rustad, Karl-Olov Jenssen och Roger Mörk.

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Anders Persson valdes som sekreterare och Lars Ericson valdes till protokolljusterare.

§ 3. Fiberblåsningen i Lövåsenområdet beräknas ta ca 3 veckor. Därefter flyttar blåsarna till Särna och blåser fiber där i 3 veckor. Sedan åter till Storsäterna-Grövelsjön för att göra klart blåsningen där. Det skulle i så fall innebära att blåsningen i vårt nät är klar vecka 42. (17e oktober) Därefter ska svetsning göras. Ansökan om förlängning av projektiden ska göras. Enligt tidigare besked från Länsstyrelsen så kan det vara möjligt att få förlängning med 3 månader.

§ 4. Utbetalningsansökan har gjorts av Per och Mats. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar på smärre detaljer. Utbetalning av pengar kan eventuellt ta 6 veckor. Utbetalningsansökningar ska göras varje månad i fortsättningen. Moms återbetalas nu under augusti.

En extra anslutning utöver de tidigare 2 betalda faktureras Grövelsjöns Fjällstation och ett extra tillägg till tidigare anslutningsavtal görs.

Hittills har vi inte nått någon lösning med markavtal för anslutning av tomtägaren öster om Huskläppen.

Markavtal görs av Hans för 20:191. Anders tar fram adress.

Per har gjort utskick om medlemsavgifter.

Solveig ska göra inmätningen av nätet. Karl-Olov har ordnat Drop box kartor till henne. Anders frågar om hon använder söktråden vid inmätningen.

Förläggning närmare väggkant än 2,5m och grundare än 70cm längs trafikverkets vägar görs på föreningens risk.

§ 5. Måndagen den 18/8 kommer ytterligare en 16 tons bandgrävare till området. En minigrävare kommer om ca 2 veckor. PeRo meddelar Grövelfiber när Lövåsenområdet är färdigstadat så att vi kan besiktiga vägarna tillsammans med vägföreningarna. Uppgrävning kan behöva göras vid slangklämningar i samband med blåsning.

Kabelstegemonteringar vid broarna är klara.

§ 6. Lars och Hans har gjort förslag till underlag för KO upphandling. Backuptid ska redovisas. Frågan om gruppanslutning tas bort från upphandlingen. Upphandlingen ska läggas ut på Visma Opic inom 2 veckor. Karl-Olov tar reda på värdet av upphandlingen. Per skickar frågorna via mail till Karl-Olov. Hans ordnar fram ett anslutningsavtal för KO från Flötningen.

En anslutningsavgift på 25.000kr per nod betalas till kommunen.

§ 7. Mats redovisade ekonomin. Mats har gått igenom regler för fiberföreningar. Enligt dessa ska utrustning på anslutna fastigheter betalas av fastighetsägarna. Den egna insatsen i projektet ca 2 milj. kronor ska bokföras som anläggningstillgång och läggas upp på avskrivning. Kan detta bli ett problem om Grövelfibers intäkter understiger avskrivningskostnaden?

Mats skriver ner alla problemställningar och gör ett förslag till lösning.

Karl-Olov ordnar så att 40mm slang blir uppkörd från Idre.

Att ordna ledningsrätt för fibernätet är inte aktuellt. Däremot ska markavtalen skrivas in.

Per kollar vad Grövelfibers ansvarsförsäkring omfattar. Avbrottsförsäkring kan behövas i framtiden.

Adresslappar kan skrivas ut från medlemsregistret för brevutskick.

§ 8. Nästa möte hålls i slutet av augusti 27e eller 28e.

§ 9. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Anders Persson

Per Bjälevik

Lars Ericson.