

Styrelsen har fram till årsmötet 18 april 2014 bestått av Per Bjälevik ordförande, Anders Persson sekreterare och kassör samt Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson. Efter årsmötet har styrelsen bestått av Per Bjälevik ordförande, Anders Persson vice ordförande och sekreterare, Mats Sjöstrand kassör samt Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Arne Näsfall. Håkan Daniels och Kerstin Jacobsson valdes till revisorer. Göte Carlsson och Åke Näslund valdes till valberedning.

Catharina Lihnell har skött myndighetskontakter och ansökningshandlingar för olika miljötillstånd från Länsstyrelse och Kommun samt tillstånd från Trafikverket.

Vid årsskiftet 2013/14 hade föreningen 233 medlemmar.
Vid årsskiftet 2014/15 hade föreningen 199 medlemmar.

Ett informationsmöte och extrastämma hölls i Norska rummet på Grövelsjöns Fjällstation 2 januari 2014. Beslut om projektstart togs då.

Anslutningsavtal har skickats ut till samtliga medlemmar under januari.

Anslutningsavgifter har betalats in av medlemmarna. Detta för att vi inte skulle behöva låna pengar till projektets igångsättande. Avgiften per fastighet har varit 15.000kr.

Överenskommelse har gjorts med Älvdalens kommun om att de bekostar och genomför dragnig av fiberkabel från Idre till Storsäterna. Vi kommer också att få använda kommunens teknikbodar för placering av noder.

Arbete med markavtal och övriga förberedande arbeten påbörjades i januari.

Upphandling av gräventreprenör gjordes i mars-april.

Montering av fasadboxar gjordes av medlemmarna själva och påbörjades i maj.

Vi anställde en projektledare som arbetade med projektets praktiska genomförande från 20 maj till 20 oktober.

Material som slang, skåp, söknät, slangskarvar och kabel levererades sista veckan i maj.

Inga nya medlemmar togs in efter 31 maj. Projektet har pågått sedan 2010 och vi har försökt att nå alla intressenter med information bl.a. genom GTF's utskick som når så gott som alla som har en fastighet i Grövelsjöområdet. Grävtiden och det material som köpts in beräknades räcka till de som därtills anmält sig för anslutning.

Grävarbetet påbörjades av PeRo med två arbetslag den 9 juni. Tryckning och bormning under vägar påbörjades sista veckan i juni. Sista veckan i juli påbörjades blåsningen av fiberkablar i den kanalisation som var färdiglagd. Grävarbetet avslutades första veckan i oktober med återställning och bortkörning av uppgrävd sten. Vi visste att marken innehöll mycket sten men det kördes bort mer än tre gånger så många stenlass än vad vi beräknat.

Redovisning av kostnader till Länsstyrelsen har gjorts kontinuerligt med åtföljande bidragsutbetalningar till Grövelfiber.

Upphandling av kommunikationsoperatör påbörjades 4 september och resulterade i att den enda anbudsgivaren Open Universe/ Telenor fick uppdraget den 21 oktober. Nu i mars 2015 är ännu inte avtalet klart på grund av att Länsstyrelsen inte godkänt den av Telenor presenterade avtalstexten.

Per Bjälevik avgick som ordförande och styrelsemedlem den 30 oktober. Per har gjort ett enormt arbete med alla papper och myndighetskontakter.

Svetsningsarbetet har legat nere en period kring årsskiftet men är nu åter igång sedan mars 2015. Kommunens fibersträcka Idre-Sågliden-Storsäterna är ännu inte svetsad. Vårt nät kan kanske inte bli belyst förrän i början av sommaren. CPE boxar tillhandahålls av Grövelfiber och ska monteras av fastighetsägarna själva.

Enligt Älvdalens kommun så kommer ADSL att finnas kvar i Grövelsjön fram till mars 2016.

För ytterligare information om ekonomi se redovisningshandlingar för 2014.

Styrelsen

Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Mats Sjöstrand och Arne Näsvall.